

Oversikt over vederlagsjustering og fristforlengelse

Prosjektnavn:

EKSEMPEL

Ajourført pr. 20.5.2014

Avviks- melding nr.:	Svarfrist på varsel om avvik (skjema 1)		Varslet konsekvens (skjema 2)		Svarfrist	Aksepterte tillegg ved manglende protest innen svarfristen eller aksept		Merknader
	Dato:		Entreprenørens krav om tillegg/fradrag	Entreprenørens krav om fristforlengelse		Omføret tillegg/fradrag	Omføret fristforlengelse	
1	14.03.14	20.03.2014	53 126,00	5	10.04.2014	53 126,00	5	Bestilt i byggemøte 1/2014
2	17.03.14	21.03.2014	23 150,00	2	10.04.2014	23 150,00	2	Reviderte tegninger fra PRO
3	17.03.14	21.03.2014		0			0	Bestilte regningsarbeider. Ikke gitt pr.overslag
4	19.03.14	23.03.2014	5 200,00	0	15.04.2014	5 200,00	0	Ref. byggemøteref. 3/2014
5	19.03.14	21.03.2014	8 450,00	1	20.04.2014	8 450,00	1	Rev. fra PRO
6	21.03.14	25.03.2014	160 580,00	3	01.06.2014	160 580,00	3	Tillegg fra byggherre
7	22.03.14	21.03.2014	96 450,00	2	01.06.2014	96 450,00	2	Rev. fra PRO
8	02.05.14	09.05.2014	43 745,00	2	25.05.2014			Protestert på kravet størrelse 20.5.2014
9	04.05.14	12.05.2014						Konsekvens ikke meldt ennå
10	14.05.14	20.05.2014						Konsekvens ikke meldt ennå
11	14.05.14	20.05.2014						Konsekvens ikke meldt ennå
12	14.05.14	20.05.2014		14	20.05.2014			Krav om 14 dagers fristforlengelse på grunn av for sein tilkomst. Økonomisk krav meldes når det er klart
13	20.05.2014							Oppdragsfører har gitt skriftlig pålegg om forsering for å hente inn igjen tapt tid
Sum			390 701,00	29		346 956,00	13	